



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-UNIR
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-DIREA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CERCAMENTO DO CAMPUS E REPAROS NO PREDIO DO DENGEEA
 LOCAL: CAMPUS ARIQUEMES

DATA BASE:
 jul/18

| ITENS | NATUREZA DOS SERVIÇOS | MES 1 | | MES 2 | | MES 3 | | MES 4 | | MES 5 | | MES 6 | |
|-------|---|-------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 1.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 3.665,42 | 16,67% | 3.665,42 | 16,67% | 3.665,42 | 16,67% | 3.665,42 | 16,67% | 3.665,42 | 16,67% | 3.665,42 | 16,67% |
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.665,44 | 16,67% | 12.665,44 | 16,67% | 12.665,44 | 16,67% | 12.665,44 | 16,67% | 12.665,44 | 16,67% | 12.665,44 | 16,67% |
| 3.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 23.062,18 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 4.0 | CERCAMENTO | 35.726,30 | 25,00% | 71.452,60 | 50,00% | 35.726,30 | 25,00% | | | | | | |
| 5.0 | LABORATÓRIO DO DENGEEA | 12.508,37 | 15,00% | 12.508,37 | 15,00% | 29.186,21 | 35,00% | 12.508,37 | 15,00% | 16.677,83 | 20,00% | 5.703,78 | 5,00% |
| 6.0 | URBANIZAÇÃO | | | | | 17.111,34 | 15,00% | 39.926,46 | 35,00% | 39.926,46 | 35,00% | 5.703,78 | 5,00% |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 76.597,04 | 20,00% | 134.044,82 | 35,00% | 57.447,78 | 15,00% | 76.597,04 | 20,00% | 19.149,26 | 5,00% | 19.149,26 | 5,00% |
| 8.0 | REDE LÓGICA | 3.954,44 | 20,00% | 14.829,17 | 75,00% | | | | | | | 988,61 | 5,00% |
| 9.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | | | | | | | | | | | 1.146,50 | 50,00% |
| 10.0 | LIMPEZA FINAL | | | | | | | | | | | 1.776,34 | 15,00% |
| | TOTAL R\$ | 188.179,20 | | 260.573,38 | | 155.802,48 | | 145.362,73 | | 95.007,24 | | 53.384,90 | |
| | TOTAL (%) | 19,15% | | 29,67% | | 17,74% | | 16,55% | | 10,82% | | 6,08% | |
| | TOTAL ACUMULADO R\$ | 188.179,20 | | 428.752,59 | | 584.555,07 | | 729.917,80 | | 824.925,04 | | 878.309,95 | |
| | TOTAL ACUMULADO % | 19,15% | | 48,82% | | 66,55% | | 83,10% | | 93,92% | | 100,00% | |

Euler Silva
 Euler Silva dos Santos
 Téc. em Edificações
 CREA Nº 9007 / TD - RO
 DIREA / PROPLAN / UNIR

Vanessa Matiscari Rodrigues Alves
 Vanessa Matiscari Rodrigues Alves
 Arquiteta e Urbanista
 CAU Nº A97079-4
 DIREA / PROPLAN / UNIR

Rosângela de Oliveira Ferreira
 Rosângela de Oliveira Ferreira
 Engenheira Civil - CREA 38.839/D-MS/MS 1.825-RO
 SIAPE: 0396480