



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO PADRAO - CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI
LOCAL: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PRESIDENTE MÉDICI

DATA BASE:
Set/2016

Eng. Responsável:
Rosângela de Oliveira Ferreira - CREA: 38.838-D/MG

ITENS	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTO	26.569,30	45,00%	1.771,29	3,00%	1.771,29	3,00%	1.771,29	3,00%	1.771,29	3,00%	1.771,29	3,00%	1.771,29	3,00%	1.771,29	3,00%	1.771,29	3,00%	1.771,29	3,00%	1.771,29	3,00%	14.760,68	25,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94.314,44	28,50%	21.510,32	6,50%	21.510,32	6,50%	21.510,32	6,50%	21.510,32	6,50%	21.510,32	6,50%	21.510,32	6,50%	21.510,32	6,50%	21.510,32	6,50%	21.510,32	6,50%	21.510,32	6,50%	21.510,32	6,50%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.880,46	70,00%	5.680,13	20,00%																			2.840,07	10,00%
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	17.721,07	70,00%	5.063,16	20,00%	2.531,58	10,00%																		
5.0	INFRAESTRUTURA			12.225,10	10,00%	36.675,30	30,00%	61.125,51	50,00%	12.225,10	10,00%														
6.0	SUPERESTRUTURA					23.486,04	10,00%	70.458,12	30,00%	46.972,08	20,00%	46.972,08	20,00%	46.972,08	20,00%										
7.0	ALVENARIA / DIVISÓRIAS							8.865,04	20,00%	13.297,56	30,00%	8.865,04	20,00%	13.297,56	30,00%										
8.0	COBERTURA															30.643,88	30,00%	30.643,88	30,00%	40.858,52	40,00%				
9.0	REVESTIMENTO									12.804,71	15,00%	12.804,71	15,00%	17.072,95	20,00%	8.536,48	10,00%	17.072,95	20,00%	17.072,95	20,00%				
10.0	ESQUADRIAS / VIDROS																	11.417,82	15,00%	11.417,82	15,00%	22.835,63	30,00%	30.447,50	40,00%
11.0	PISOS											10.994,03	10,00%	21.988,04	20,00%	21.988,04	20,00%	21.988,04	20,00%	21.988,04	20,00%	5.497,01	5,00%	5.497,01	5,00%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							10.778,08	5,00%	10.778,08	5,00%	21.556,15	10,00%	21.556,15	10,00%	21.556,15	10,00%	43.112,30	20,00%	43.112,30	20,00%	21.556,15	10,00%	21.556,15	10,00%
13.0	PINTURA																	12.937,25	30,00%	12.937,25	30,00%	8.624,83	20,00%	8.624,83	20,00%
14.0	INST. PREV. INCÊNDIO E PÂNICO																	93,54	10,00%	187,07	20,00%	280,61	30,00%	374,15	40,00%
15.0	INST. HIDROSSANIT./ÁGUAS PLUVIAIS																			4.665,42	50,00%	2.799,25	30,00%	1.866,17	20,00%
16.0	APARELHOS HIDROSANIT./BANCADAS																					18.266,47	40,00%	27.399,70	60,00%
17.0	DIVERSOS			15.526,37	20,00%																	31.052,74	40,00%	31.052,74	40,00%
18.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA																					449,24	10,00%	4.043,14	90,00%
TOTAL R\$		158.485,27		61.776,37		85.974,53		174.508,36		119.359,14		124.473,62		144.168,39		106.006,16		160.547,39		175.520,98		134.643,54		169.972,46	
TOTAL (%)		10,00%		4,00%		5,00%		11,00%		7,00%		8,00%		9,00%		7,00%		10,00%		11,00%		8,00%		11,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)		158.485,27		220.261,64		306.236,17		480.744,53		600.103,67		724.577,29		868.745,68		974.751,84		1.135.299,23		1.310.820,21		1.445.463,75		1.615.436,21	
		10,00%		14,00%		19,00%		30,00%		37,00%		45,00%		54,00%		61,00%		71,00%		82,00%		90,00%		100,00%	

Eng. Rosângela de Oliveira Ferreira

Equipe Técnica DIREA/PROPLAN/UNIR
CREA 38.838/D - MG - Visto 1.825 - RO